Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Text1
1	**BV 501 VgV-Verfahren Sanierung, Umbau u. Erweiterung historische Reithalle Eutin Planung Grobterminplan (Verfahren, Planung, Bau)**	**699 Tage**	**Di 31.10.17**	**Fr 03.07.20**	**Dauerangaben programmbedingt: Werktage Mo.-Fr. / abweichend von Fristen VgV (Kalendertage)**
2	Autragserteilung Projektsteuerung	1 Tag	Di 31.10.17	Di 31.10.17	
3	Vorbereitung Verdingungsunterlagen	8 Tage	Mi 01.11.17	Fr 10.11.17	
4	Abstimmung der Verdingungsunterlagen	2 Tage	Mo 13.11.17	Di 14.11.17	
5	Freigabe zur Veröffentlichung der Bekanntmachung	1 Tag	Mi 15.11.17	Mi 15.11.17	
6	Veröffentlichung	1 Tag	Do 16.11.17	Do 16.11.17	
7	Teilnahmewettbewerb	21 Tage	Fr 17.11.17	Fr 15.12.17	
8	Übergabe Teilnahmeanträge zur Auswertung an IP	1 Tag	Mo 18.12.17	Mo 18.12.17	
9	Auswertung Teilnahmeanträge, incl. Antragsaufklärung	2 Tage	Di 19.12.17	Mi 20.12.17	
10	Ergebnisvorstellung beim AG und Bieterauswahl durch AG	1 Tag	Do 21.12.17	Do 21.12.17	
11	Versendung der Angebotsaufforderung	1 Tag	Fr 22.12.17	Fr 22.12.17	
12	Angebotsphase Bieter	26 Tage	Mo 25.12.17	Mo 29.01.18	
13	Submission und Übergabe zur Angebotsauswertung	1 Tag	Di 30.01.18	Di 30.01.18	
14	Angebotsauswertung	3 Tage	Mi 31.01.18	Fr 02.02.18	
15	Einladung zur Verhandlung	1 Tag	Mo 05.02.18	Mo 05.02.18	
16	Verhandlung mit 3 - 6 Bietern	1 Tag	Di 13.02.18	Di 13.02.18	
17	Auswertung der Verhandlungsgespräche und Vergabeempfehlung	2 Tage	Mi 14.02.18	Do 15.02.18	
18	Entscheidung des AG	14 Tage	Fr 16.02.18	Mi 07.03.18	BA-Sitzung 2W nach Vergabeents
19	Information der Bieter über die Vergabeentscheidung	1 Tag	Do 08.03.18	Do 08.03.18	
20	Einspruchsfrist	7 Tage	Fr 09.03.18	Mo 19.03.18	
21	frühest mögl. Beauftragung des favorisierten Anbieters	1 Tag	Di 20.03.18	Di 20.03.18	
22	Planung Lph 1-3	67 Tage	Mi 21.03.18	Do 21.06.18	
23	Prüfung AG u ggf. Anpassung Entwurf vor Bestätigung von Entwurf u. Kostenberechnung: AG	39 Tage	Fr 22.06.18	Mi 15.08.18	
24	Genehmigungsplanung	25 Tage	Do 16.08.18	Mi 19.09.18	
25	Genehmigungsverfahren (Bau- und Fördermittelantrag)	66 Tage	Do 20.09.18	Do 20.12.18	
26	Ausführungsplanung	60 Tage	Fr 21.12.18	Do 14.03.19	
27	Vorbereitung der Verdingungsunterlagen	40 Tage	Fr 15.02.19	Do 11.04.19	
28	Angebotsphase Bauleistungen	50 Tage	Fr 22.03.19	Do 30.05.19	
29	Freigabe Baubeginn wenn 80 % der Ausschreibungsergebnisse vorliegen, durch BA	1 Tag	Mi 15.05.19	Mi 15.05.19	
30	Bauausführung, Sanierung und Neubau parallel	285 Tage	Mo 03.06.19	Fr 03.07.20	



Projekt: 271_Feuerwache_Eutin
Datum: Do 16.11.17

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Stichtag
Unterbrechung | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | In Arbeit